

Municipio de : BOCHIL

25-jul-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205000016143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0039 COBERTURA MUNICIPAL	1,825,549.86	1,825,549.86	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	5,000.00	PERSONAS
1207000036153010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHE C/CONCRETO HIDRAULICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,850,391.33	1,850,391.33	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	5,000.00	PERSONAS
1204000046143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,850,391.33	1,850,391.33	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1213000026143010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	580,650.31	580,650.31	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	5,000.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

6,106,982.83 6,106,982.83 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1611PIM01561102120	ADQUISICION DE PODADORA Y DESMALEZADORA A GASOLINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,700.00	20,700.00	0.00	---	0.00	2.00 MAQUINARIA	1,000.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	-----------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

20,700.00 20,700.00 0.00

Sub Total por Programa

6,127,682.83 6,127,682.83 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,127,682.83 6,127,682.83 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

010220F072611020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	33.33	15,360.98 LT	30,642.00	PERSONAS
010220F061221020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,000.00	480,000.00	0.00	---	16.67	8.00 PERSONAS	30,642.00	PERSONAS
010220F061322020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	8.00 PERSONAS	30,642.00	PERSONAS
010220F063981020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,800.00	10,800.00	0.00	---	0.00	8.00 PERSONAS	30,642.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

850,800.00 850,800.00 0.00

Sub Total por Programa

850,800.00 850,800.00 0.00

Municipio de : BOCHIL

25-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

020120F129112010900	PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBAS 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	106,473.43	106,473.43	0.00	--	100.00	1.00	PAGO	30,462.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			106,473.43	106,473.43	0.00						
Sub Total por Programa			106,473.43	106,473.43	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

070220F151221010900	FORTELECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	--	20.83	32.00	PERSONAL	30,462.00	PERSONAS
070220F151322010900	FORTELECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	187,500.00	187,500.00	0.00	--	0.00	32.00	PERSONAL	30,462.00	PERSONAS
070220F153981010900	FORTELECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,750.00	33,750.00	0.00	--	0.00	32.00	PERSONAL	30,462.00	PERSONAS
070120F163251010900	RENTA DE 2 CAMIONES VOLTEOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	960,000.00	960,000.00	0.00	--	12.50	2.00	EQUIPO	30,642.00	PERSONAS
070120F173251010900	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANEJO DE LA BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	540,000.00	540,000.00	0.00	--	0.00	1.00	EQUIPO	30,462.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,221,250.00	3,221,250.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,221,250.00	3,221,250.00	0.00						

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

040420F192461010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	--	17.28	1.00	OBRA	30,642.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,178,523.43	5,178,523.43	0.00						
Total General			11,306,206.26	11,306,206.26	0.00						

Municipio de : BOCHIL

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

25-jul-20

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ

TESORERO

CARLOS OCTAVIO GUILLEN HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IRENE ORDOÑEZ FLORES

SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO

PRESIDENTE